

					정상추진
1-2-8	<b>킨텍스 제3전시장 건립</b>				
소관부서	전략산업과	과장 장장 담당자	윤건상 양상윤 서정훈	연락처	8075-3500 8075-3513 8075-3517

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<b>그동안 추진실적</b> <b>(2018.~2021.6.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19.08.05. : 산자부 재예타 신청 (산자부→기재부)</li> <li>○ '20.01.15. : 예타 통과(산재부)</li> <li>○ '20.08 : 기본계획수립용역 착수</li> <li>○ '20.09.24. : 착수 보고회 개최</li> <li>○ '20.09.24. : 3전시장 건립단 구성</li> <li>○ '21.03.02. : 건립단 인원 파견</li> <li>○ '21.06. : 기본계획수립용역 완료</li> </ul>	
<b>하반기 추진실적</b> <b>(2021.7.~12. 실적)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '21.08.20. : 설계공모 공고</li> <li>○ '21.09.02. : 사업설명회 개최</li> <li>○ '21.11.10. : 건설사업관리용역 발주</li> <li>○ '21.11.16. : 설계심사 (대전지방조달청 심의)</li> <li>○ '21.12. : 기본설계용역 착수</li> </ul>	
<b>2022년</b> <b>상반기 추진계획</b> <b>(향후 추진 계획)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '21.12.14. : 건설사업관리(CM) 선정</li> <li>○ '21.12.21. : 건설사업관리(CM) 계약</li> <li>○ '22. 1.~ 6. : 기본설계용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통영향평가(경기도)</li> <li>- 대형공사 입찰방법 심의(경기도)</li> <li>- 지하안전영향평가(국토부)</li> <li>- 총사업비 조정심의(기재부) 등 검토</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

## □ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'18.7	'19	'20	'21	'22	임기후
		434,288					86,859	152,000	195,429
킨텍스 3전시장 건립	국비	143,678					39,449	45,600	58,629
	도비	145,305					23,705	53,200	68,400
	시비	145,305					23,705	53,200	68,400
	기타								

## □ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	485,315	0	0	0	0	22,000	54,405	408,910
킨텍스 3전시장 건립	국비	164,152	0	0	0	0	20,000	17,500	126,652
	도비	160,582	0	0	0	0	0	19,452.5	141,129
	시비	160,582	0	0	0	0	2,000	17,452.5	141,129
	기타	0					-		

## □ 문제점 및 개선대책

### ○ 문제점

- 3전시장 건립사업비 고양시 시비 1606억원 집행금액 확보
- 1, 2 전시장 운영시 8,000여대 주차공간 확보 요구되며, 공사 추진시 4,800여대 확보하여 3,200여대 부족 예상됨.

### ○ 개선대책

- 3전시장 건립사업비 1,000억원 기 확보하였으며, 1단계 S2부지 매각 추진으로 부족한 건립사업비 확보 추진(가감정가 700억원)
- 3전시장 지하주차장 선 시공시 준공 10개월 이전에 2,500여대 확보하여 사용이 가능할 것으로 검토되어 주차공간 기 확보 방안 추진 예정임.