

공약명	CJ라이브시티 조기 완공 추진				
주관부서 (팀명)	건축정책과 (녹색건축팀)	과장 장장 담당자	박문희 이수진 황은정	연락처	8075-3130 8075-2806 8075-2809

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 7. 13. <ul style="list-style-type: none"> - 건축위원회 변경심의(3차) (T1, T2 부지 내 테마파크) : 조건부 ○ 2022. 11. 9. <ul style="list-style-type: none"> - T1부지 테마파크 건축허가 처리 (현재 미착공) ○ 아레나현장 공사중지 <ul style="list-style-type: none"> - 공사중지 (발주처의 투자계획 재정비로 인한 투자비 확정시 까지 공사 중지 예정) - 공사중지 기간 : 2023. 4. 16. ~ 9.(예정) - 공사중지에 따른 감리단, 시공사의 현장 관리인원이 상주하여 안전관리 등 조치 요청 ○ 2023. 4. ~ 6. <ul style="list-style-type: none"> - 발주처(CJ ENM), 시공사(한화건설) 공사비 및 계약조건 재협의 진행 	
<p>하반기 추진실적 (2023.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 8. ~ 9. <ul style="list-style-type: none"> - 발주처와 시공사간 공사비 최종확정 및 변경계약 상세조건 협의 완료 ○ 2023. 11. ~ 12. <ul style="list-style-type: none"> - 국토부 PF사업 조정위원회 신청 및 협의 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p style="text-align: center;">2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<p>○ 2024. 1. ~</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국토부 PF사업 조정위원회에서 제시한 조정안에 대하여 경기도-CJ 간 수용 여부 검토 진행 중 - 조정완료 후 공사재개 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획(사업비) : 비예산