

4-1-5	제2자유로와 자유로를 잇는 백석IC 신설				
소관부서	도로정책과	과장 장장 담당자	방상필 박정수 최용현	연락처	8075-2840 8075-2854 8075-2855

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2018.~2021.6.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 6. : 장항지구 광역교통개선 대책 반영 확정 ○ 2019. 4. 5. 고양장항공공택지지구 광역교통개선대책 회의 ○ 2019. 7. 23. 백석IC 신설을 위한 TFT구성 협의 및 공정점검 ○ 2019. 10. 16. 백석IC신설 사업추진 TF팀 회의 및 공정점검 ○ 2020. 4. 1. 고양장항지구 외 도로 접속시설 협의 ○ 2020. 4. ~ 5. 고양장항 광역교통개선 대책(신평IC 기하구조 개선 외) 노선 선정 관련부서 협의 ○ 2020. 6. 17. 고양장항지구 외 도로 접속시설 협의 ○ 2020. 9. 7. 고양장항지구 외 도로 접속시설 조사설계용역 협의 ○ 2021. 3. 3. 백석IC신설사업 조기 추진을 위한 국회의원실 정책협의 ○ 2021. 4. 28. 신평IC기하구조개선(백석IC신설 등) 조기 추진을 위한 공정점검 회의 ○ 2021. 6. 23. 장항로확장외 2개소, 신평IC기하구조개선(백석IC신설 등)에 대한 공정점검 회의 	
하반기 추진실적 (2021.7.~12. 실적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 백석IC 노선(안) 실시설계에 관계 부서 협의 	
2022년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 백석IC신설 공사착수를 위한 관계 부서 협의 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
3	1			

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'18.7	'19	'20	'21	'22.6	임기후
		17,440			200	8,000	8,000	1,240	
백석IC 신설사업	국비								
	도비								
	시비								
	기타	17,440			200	8,000	8,000	1,240	

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7	'19	'20	'21	'22.6	임기후
	계								
백석IC 신설	국비								
	도비								
	시비								
	기타	17,440			200	8,000	8,000	1,240	

※ 기타 : 한국토지주택공사 사업 시행

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 자유로 연결램프가 장항습지보존구역을 훼손함에 따른 훼손 면적관련 환경부 검토 및 협의 지연

○ 개선대책

- 사업시행자(LH)는 장항습지보존구역 훼손을 최소화하는 방안에 대해 조사용역을 추진중에 있으며 최적안을 환경부에 제시하여 노선 확정 예정
- 2022년초 중에 환경부 협의가 완료되는 대로 실시설계 시행하여 조속히 착공 될 수 있도록 한국토지주택공사에 촉구