

공약명	공동주택 리모델링 공공지원 사업 추진				
주관부서 (팀명)	신도시정비과 (신도시지원팀)	과장 담당자	장 담당자	조용주 강봉송 달규 송창진	연락처 8075-3190 8075-3206 8075-3207 8075-3209

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2022.7.~2023.6.)</p>	<p>○공동주택 리모델링 공공지원 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022. 8. 공공지원 사업 방침결정 및 공고 - 2022.11. 문촌마을 16단지 1차 안전진단 비용 일부(3억원) 지원 결정 - 2023. 2. 문촌마을 16단지 안전진단 용역착수 <p>○공동주택 리모델링 기본계획 재정비</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022. 9. 착수보고회 - 2022.11. 리모델링 자문위원회 - 2023. 6. 중간보고회 	
<p>하반기 추진실적 (2023.7.~12.)</p>	<p>○공동주택 리모델링 공공지원 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 9. 문촌마을16단지 1차 안전진단 용역 완료 및 공공지원 완료 <p>○공동주택 리모델링 기본계획 재정비</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 11. ~ 12. 관련부서 협의 	
<p>2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<p>○공동주택 리모델링 기본계획 재정비</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 2. ~ 2024. 3. <ul style="list-style-type: none"> · 주민공람, 시의회건의청취, 시도시계획 심의 - 2024. 4. ~ 2024. 5. <ul style="list-style-type: none"> · 경기도 승인신청 및 도 관련부서 협의 - 2024. 5. ~ 2024. 6. <ul style="list-style-type: none"> · 경기도 도시계획심의 및 기본계획고시 	

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 리모델링과 재건축 사업 추진 및 추진반대 주민간 찬·반 갈등

○ 개선대책

- 주민 정비사업 추진 동향을 예의주시하여 탄력적 정책 적용 필요

□ 관련 사진



「고양시 공동주택 리모델링 기본계획 재정비 용역」 중간보고회