

4-1-6	경의중앙선 향동역 신설 추진				
소관부서	철도교통과	과장 팀담당자	원만철 김종민 정대묵	연락처	031-8075-2910 031-8075-2930 031-8075-2935

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2018.~2021.6.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ '17.11. : 향동역 신설 타당성 용역 착수 ○ '18.5. : 향동역 신설 타당성 용역 준공 ○ '18.7. : 향동역 신설 국토교통부 건의 ○ '18.10. : 역사 신설 재정계획 수립보고 ○ '18.11. : 역사 신설 타당성 검토요청 (국토교통부 → 한국철도시설공단) ○ '18.12. : 신설 타당성 검증 (한국철도시설공단) ○ '19.2 ~ 20.1. : 타당성 용역 보완 ○ '20.2 : 관계기관 점검회의 (국토부, 공단, 공사, 고양시) ○ '20.4 : 역사전립 조건부 신설 승인 ○ '20.7 ~ '20.12 : 역사 신설 승인관련 관계 기관 협의 (기본구상 및 협약 추진 검토) ○ '21.1 ~ '21.6. : 건설 위·수탁 협약(안) 검토 	
하반기 추진실적 (2021.7.~12. 실적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ '21.8 : 위·수탁 협약(안) 시의회 안전 상정 ○ '21.9 : 시의회 협약(안) 사전동의 가결 ○ '21.10 : 건설 위·수탁 협약 체결 ○ '21.11 : 지방재정계획 투자심사 승인 	[중방1] 관련공문
2022년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22.1 : 실시설계비 예산 편성 ○ '22.2 : 사업추진 절차 및 집행계획 협의 ○ '22.3 : 국가철도공단 위탁설계 추진 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1		1	1	

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	14,720	20	0	0	14,700	0	0	0
역사 신설 타당성조사	국비	0							
	도비	0							
	시비	20	20						
	기타	0							
한국철도시설 공단 사업 추진	국비	0							
	도비	0							
	시비	0							
	기타	14,700				14,700			
	소계	0		0	0	0	0	0	

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	20 (20)	20 (20)						
역사 신설 타당성조사	국비								
	도비								
	시비	20 (20)	20 (20)						
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- (조건부 승인) 역사 건설비·운영손실 보전금 전액을 고양시에서 부담.
- (조속한 사업 추진) 국토교통부 사업승인 조건에 따라 우리시가 시설비,

운영비를 부담하여 추진하는 사업으로 효율적인 설계와 시행을 통해 조속한 사업추진이 필요한 상황임

('21.11월 지방재정계획 투자심사 완료 후 2022년 본예산에 설계비 요구)

○ 개선대책

- 경의중앙선 노선관리자인 국가철도공단(운영관리자인 한국철도공사)과 체결한 “사업 위·수탁 협약” 을 기반으로, 국가철도공단으로 하여금 효율적인 설계와 공사 시행을 담당하게 하고, 한국철도공사와 합리적인 운영계획 수립을 통해 조속한 사업추진을 도모할 계획임.