

공약명	지하시설 안전진단 정기적 추진				
주관부서 (팀명)	재난대응담당관 (지하안전관리팀)	과장 장장 담당자	박성완 유성민 류현진 전수진	연락처	8075-2990 8075-2875 8075-2876 8075-2877

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지표투과레이더 탐사를 통한 공동 조사 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 탐사구간 : L=1,448.32km, 37개노선 - 용역비 : 1,636백만원 - 탐사결과 : 발견공동 97개소 복구완료 ○ 지하시설물 안전관리규정 준수여부 확인 <ul style="list-style-type: none"> - 한국지역난방공사 등 시설물별 21개 기관 ○ 지표투과레이더 탐사 유지관리 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 예산 : 200백만원 - 용역비 : 175,861,500원 - 탐사구간 : 이면도로, 보도, 민원구간 ○ 지반조사 및 관리대책 수립 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 예산 : 800백만원 - 용역비 : 703,680,000원 - 과업범위 : 고양시 관내(A=16.5km²) - 시추조사 관측공(13개소) 설치 후 관측 및 관련 자료 조사, 분석 	
<p>하반기 추진실적 (2023.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하시설물관리자 육안조사 실시 예정 <ul style="list-style-type: none"> - 점검대상 : 한국지역난방공사 등 15개 기관 - 점검방법 : 지하시설물관리자가 소관 지하 시설물 및 주변지반에 대하여 육안조사 후 결과 제출 ○ 지표투과레이더 탐사 유지관리 용역 준공 예정 <ul style="list-style-type: none"> - 탐사연장 : L=99.65km - 용역비 : 175백만원 - 탐사결과 : 발견공동 14개소 복구완료 ○ 지반조사 및 관리대책 수립 용역 중간보고회 예정 <ul style="list-style-type: none"> - 12월 중 개최 예정 	

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압기후
		3,600 (2,873)	500 (500)	2,100 (1,636)	1,000 (737)				
지표투과레이더 (GPR) 탐사	국비								
	도비								
	시비	2,800 (2,311)	500 (500)	2,100 (1,636)	200 (175)				
	기타								
지반조사 및 관리대책 수립 용역	국비								
	도비								
	시비	800 (562)			800 (562)				
	기타								

□ 관련 사진



지반조사 및 관리대책 수립 용역 착수보고회



지하안전평가 이행여부 점검



지하시설물 안전관리규정 준수여부 점검



지표투과레이더 탐사