

행주로~제2자유로 연계로 설치

| | | | | |
|------|------|----|------|-----------|
| 사업구분 | 임기 내 | 신규 | 총사업비 | 10,150백만원 |
|------|------|----|------|-----------|

□ 사업개요

- 위 치 : 덕양구 행주내동 650-41번지 일원
- 사 업 량 : 도로(IC) 개설 L=1,294m, B=7m
- 추진현황 : 2022.7.15. 공사착공(공정률 5%, 보상률 50%)

□ 목 표

- 행주산성IC(가칭) 개통으로 강매IC로 집중되는 교통량을 효과적으로 분산하여 빠르고 편리한 교통망 구축
- 행주산성 일원으로 교통망을 확충하여 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 및 관광문화 발전과 고양시를 내·외로 홍보하여 이미지 제고

□ 추진계획

- 2022. 7. 15. : 공사 착공
- 2022. 10. : 기존구간 보상완료
- 2023. 1. ~ 6. : 램프A 직선화 구간 추가 보상 추진
- 2023. 12. 31. : 공사 준공 및 개통 예정

□ 사업기간 : 2020년 10. ~ 2023년 12. (계속)

□ 연도별 추진계획

| 단위사업 | '22.7. | '23 | '24 | '25 | '26.6. | 임기후 |
|---------------------|----------------|-------|-----|-----|--------|-----|
| 행주로~제2자유로 접속도로 개설공사 | 보상 추진 공사 착공 | 공사 준공 | | | | |


□ 연도별 사업비

(단위 : 백만원)

| 단위사업 | 구분 | 계 | 기투자 | '22.7. | '23 | '24 | '25 | '26.6. | 압기후 |
|---------------------|----|--------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-----|
| | | 10,150 | 1,150 | 4,000 | 5,000 | | | | |
| 행주로~제2자유로 접속도로 개설공사 | 국비 | | | | | | | | |
| | 도비 | | | | | | | | |
| | 시비 | 10,150 | 1,150 | 4,000 | 5,000 | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |

※ 2022년 6월 도비(특별조정교부금) 10억 원을 경기도에 요청함

[참고] 노선도



주관부서 공사과장 : 서윤하 ☎ 8075-4390 시설공사1팀장 : 김환덕 ☎ 4411 담당자 : 고동현 ☎ 4414

민선8기 고양특례시 시민 약속 : 교통