

					정상추진
1-1-3	킨텍스역(GTX) 복합환승센터 건립				
소관부서	철도교통과	과장 장장 담당자	원만철 김종민 김영웅	연락처	8075-2910 8075-2930 8075-2933

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2018.~2021.6.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 킨텍스역 복합환승센터 사업타당성검토 및 개발컨셉 등 기본구상(안) 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 용역사/비용 : (주)건화 / 176,400천원 - 용역기간 : 2017. 11. 15. ~ 2019. 11. 27. ○ 사업추진 관련 관계기관 회의 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2018. 9. 11.(화) 13:30 - 장 소 : 상하수도사업소 회의실 - 참석부서 : 미래전략국장, 정책기획담당관, 마이스산업과, 통일한국고양실리콘밸리지원과, 도시계획과, 도시정비과, 도로정책과 - 일 시 : 2020. 2. 21.(금) 14:00 - 장 소 : 킨텍스 제1전시장 회의실 - 참석기관 : 국토부 대광위, 고양시 철도교통과, 도시균형개발과, 전략산업과, (주)킨텍스 ○ 환승센터 기본 및 실시설계 추진을 위한 관련기관 협의(국토교통부, 경기도) <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계를 위한 설계비 추가 요구 (고양시 → 경기도 → 국토부 대광위) ○ 대광위 주최 「GTX역사 환승센터 시범사업 공모」 참여 	
하반기 추진실적 (2021.7.~12. 실적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙투자심사 의뢰 <ul style="list-style-type: none"> - 사업추진을 위한 (중앙)투자심사의뢰 (200억 이상, 市 → 道 → 행안부) - 제출일 : '21. 11. (12월 결과발표 예정) - 제2차('21.6.), 제4차('21.10.) 투자심사 결과 재검토(탈락)로 재의뢰함 	[증빙] 투자심사 제출공문
2022년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 발주 <ul style="list-style-type: none"> - 투자 심사 완료 후 설계용역 진행 - 대중교통 연계수송형 환승센터 (버스환승 시설, 환승주차장 등) 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1			1	

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	35,646	176	0	0	670	0	34,800	0
복합환승센터 지정	국비	200				200			
	도비	140				140			
	시비	35,306	176			330		34,800	
	기타	0							

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	1,516 (176)	176 (176)			1,005	335		
킨텍스역(GTX) 복합환승센터 건립	국비	400				300	100		
	도비	280				210	70		
	시비	836 (176)	176 (176)			495	165		
	기타	0							

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 주변 유희 공간 부재로 인한 지하 공간 개발로 사업성 저하
- 사업성 저하에 따른 민자 사업 추진의 어려움
- GTX-A 노선과 연계된 사업으로 개통시기(2023.12.)에 맞추어 환승센터 준공하기 위하여 조속한 사업 추진 필요
- 국·도비 확보 관련하여 관계기관(국토부, 경기도) 간 의견 대립으로 투자심사 탈락하였고 이에 따라 사업 지연 우려

○ 개선대책

- 재정사업(국·도비 포함)으로 대중교통 연계수송형 환승센터 추진
 - 버스 환승시설, 퍼스널모빌리티 지정차대, 환승주차장, 연결통로 등

- 킨텍스 마이스산업 활성화 방안으로 도시균형개발과에서 추진 중인 도심공항터미널 및 킨텍스 호텔 등 지원시설 구상(안)과 연계 방안 등 지속적 논의
- 국·도비 확보 관련 관계기관과 협의 완료 하였으며, '21년 11월 제3차 수시 중앙투자심사에 상정하여 올해 승인 예상됨