

3-2-10	대중문화누림터 조성				
소관부서	문화예술과	과장 장장 담당자	정준배 백현숙 정현호	연락처	8075-3370 8075-3416 8075-3417

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2018.~2021.6.)	○ 대중문화누림터 조성 사업개요 및 목표 - 대중음악의 지속적 발전을 위해 다양하고 실험적인 음악 창작 생태계 조성 - 음악인들에게 음반(음원) 생산 과정에 필요한 기반시설 제공 및 교육프로그램 지원 ○ 대중문화누림터 추진 계획 - 어울림누리 내 높빛언덕마루(어울림한정식) 임대계약 종료 후 음악창작소 조성 * 어울림한정식 임대기간: ~ 2022. 4. 23.까지 ○ 고양어울림누리 생활문화센터와 연계 방안 모색(고양문화재단과 협의) - 2021년 조성 완료되는 생활문화센터가 대중문화누림터(음악창작소)와 인접하여 조성됨에 따라 연계방안 논의 ○ 관련시설 벤치마킹 - 서울음악창작지원센터(2021.3.26.) - 강원음악창작소(2021.4.8.) ○ 대중문화누림터(음악창작소) 조성 추진 계획 수립(2021.4.16.) - 어울림누리 내 높빛언덕마루 지하2층 유허공간(199.65㎡)을 활용하여 음악창작소 조성(총사업비 6억원) ○ 예산 확보에 따른 보도자료 ○ 사업추진을 위한 행정절차 진행 - 협상에 의한 계약 타당성 검토 - 일상감사	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
하반기 추진실적 (2021.7.~12. 실적)	○ 음악창작소 조성을 위한 건축음향 환경디자인 구축 용역 시행 - 구축 용역(협상에 의한 계약) 시행 건의 (2021. 7. 8.) - 구축 용역 착수(2021. 9. 10.) - 구축 용역 완료(2021. 11. 18.) - 구축 용역 준공에 따른 정산(2021. 11. 23.)	[증빙1] 관련공문 (시행 건의) [증빙2] 관련공문 (착수계) [증빙3] 관련공문 (완료계) [증빙3] 관련공문 (정산 건의)
2022년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	○ 고양시 음악창작소 운영 - 2022. 1. ~ 2. 개관 준비 - 2022. 3. 고양시 음악창작소 정상 운영	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	1	-

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0
대중문화 누림터 조성	국비	1,000						1,000	
	도비	0							
	시비	1,000						1,000	
	기타	0							

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	600 (581)					600 (581)		
대중문화 누림터 조성	국비								
	도비								
	시비	600 (581)					600 (581)		
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 음악창작소 조성 후, 적정 운영 인력 및 사업예산 확보 필요

○ 개선대책

- 고양시 가용예산을 최대한 확보하고, 고양어울림누리의 문화시설을 운영 중에 있는 고양문화재단에 위탁운영하여 투입 예산 대비 최대 효과를 누릴 수 있도록 프로그램 마련
- ※ 음악창작소 조성 위치는 고양문화재단에서 운영하고 있는 어울림생활문화 센터와 고양영상미디어센터 인근에 위치하고 있음