

3-2-11	삶의 질 향상을 위한 수영장 등 종합체육시설 설치				
소관부서	체육정책과	과장 장담당자	정구학 정일형 김형준 조우현	연락처	8075-2320 8075-2340 8075-2341 8075-2343

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2018. ~ 2020.)</p>	<p>○ 한강 하천부지 내 체육공원 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> -('18.09.~19.03.) 실시설계용역 완료 -('19.03.) 한강점용허가 사전협의 완료 -('19.04.~11.) 소규모환경영향평가용역 완료 -('20.02.) 한강 하천 점용허가 -('20.03.) 축구장 조성공사 착공 -('20.10.) 축구장 조성공사 완료 <p>○ 원흥복합문화센터 건립</p> <ul style="list-style-type: none"> -('19.12.) 중앙투자심사(조건부) -('19.12.) 공유재산 관리계획 승인 -('20.03.) 건축기획 용역 착수 -('20.09.) 공공건축 사업계획 사전검토 완료 -('20.10.) 건축위원회 심의 완료(조건부) -('20.11.) 건축기획 용역 완료 -('20.12.) 공사과로 업무 이관 -('21.01.~03.) : 설계 공모 실시 -('21.04.~06.) : 설계 재공모 실시 <p>○ 백석국민체육센터 건립</p> <ul style="list-style-type: none"> -('18.11.) 백석근린공원 공원조성계획 변경 용역 착수, 투자심사완료 -('19.04.) 공유재산 관리계획 승인 -('20.04.) 건축기획 용역 착수 -('20.09.) 공공건축 사업계획 사전검토 완료 -('20.10.) 건축위원회 심의 완료(조건부) -('20.11.) 건축기획 용역 완료 -('21.01.) : 도시계획위원회 완료(조건부) -('21.02.) : 도시관리계획변경(결정) 완료 -('21.03.) : 공원조성계획변경 완료 <p>○ 탄현체육센터 건립</p> <ul style="list-style-type: none"> -('19.11.) 자체투자심사(적정) -('19.12.) 공유재산 관리계획 승인 -('20.02.) 도시관리계획변경 용역 착수 -('20.03.) 건축기획 용역 착수 -('20.09.) 공공건축 사업계획 사전검토 완료 -('20.10.) 건축위원회 심의 완료(조건부) -('20.11.) 건축기획 용역 완료 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p style="text-align: center;">하반기 추진실적 (2021.7.~12. 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원흥복합문화센터 건립 -('21.07.) : 실시설계 착수 ○ 백석국민체육센터 건립 -('21.08.) : 공사과로 건립업무 이관 -('21.10.) : 문체부 사업변경 승인완료 -('21.11.) : 설계 공모 실시 ○ 탄현체육센터 건립 -('21.08.) : 도시관리계획변경 완료 -('21.08.) : 공사과로 건립업무 이관 -('21.11.) : 설계 공모 실시 ○ 식사지구 체육시설 조성 -('21.07.~12.) : 회의 참석, 시설 협의 등 	<p>[증빙1-6] 관련 공문 및 고시공고</p>
<p style="text-align: center;">2022년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원흥복합문화센터 건립 -('22.03.) : 공사 착공(예정) -('24.01.) : 공사 준공(예정) ○ 백석국민체육센터 건립 -('22.03.) : 실시설계 착수 -('22.09.) : 설계 완료 -('22.10.) : 공사 착공 ○ 탄현체육센터 건립 -('22.02.) : 실시설계 착수 -('22.09.) : 설계 완료 -('22.12.) : 공사 착공 ○ 식사지구 체육시설 조성 -위·수탁 업무체결 및 공유재산관리 수립 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	23,725 (6,410.5)		22 (22)	3,678 (36)	13,425 (6,292)	6,600 (60.5)		
대덕동 한강 하천부지 내 체육시설 조성	국비								
	도비	1,000 (885)		22 (22)	978 (36)	(827)			
	시비								
	기타								
식사지구 내 체육공원 조성	국비								
	도비								
	시비								
	기타								
원흥 복합 문화센터 건립	국비	5,777 (59.5)				2,977 (19)	2,800 (40.5)		
	도비								
	시비	7,948 (5,423)				6,548 (5,423)	1,400 (0)		
	기타								
백석 국민체육센터 건립	국비	2,800 (8)			1,700 (0)	1,100 (8)			
	도비	1,000 (0)			1,000 (0)				
	시비								
	기타								
탄현 체육센터 건립	국비	5,200 (35)				2,800 (15)	2,400 (20)		
	도비								
	시비								
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 도시관리계획변경 등 사전 행정절차 이행에 따른 기간 소요
 - ▶ 백석국민체육센터 및 탄현체육센터 건립 공사는 사업 추진 시 도시관리계획 및 공원조성계획 변경이 필요하여 행정절차 이행에 따른 상당 기간 소요됨
- 예산확보 문제 및 주민 편의 향상을 위해 건축규모 변경 등 사업계획변경이 필요.

- ▶ 백석국민체육센터 : 예산증액의 어려움으로 건축규모 약 30%축소하여 문체부 변경 승인 완료
- ▶ 탄현체육센터 : 기존 주차장 부지 내 사업추진에 따른 도시관리계획변경(주차장, 체육시설 중복결정) 대상으로, 도시계획심의 등 원활한 행정절차 이행과 주민 편의를 위하여 기존 주차장 대체 주차면수 이상 확보(총 90면 이상)가 불가피하며 추가 소요사업비(약 10억원 이상) 발생이 예상됨
- ▶ 원흥복합문화센터 : 2021. 4. 6. 설계공모심사위원회에서 심사작들이 실격 처리되면서 재공모를 실시했으며, 2021. 7. 26. 실시설계 용역 발주

○ 개선대책

- 관계부서 긴밀한 협의로 조속한 행정절차 이행 및 건립 업무 추진
- 추가 소요사업비 확보(경기도 특별조정교부금 등)를 위하여 지속적 노력
- 해당 사업 일정이 지연됨이 없도록 건립공사 조속 추진 등 사업관리 노력