

3-2-14	시민 친화적 미술플랫폼 구축			
소관부서	문화예술과	과장 장장 담당자	정준배 백현숙 정현호	연락처 8075-3370 8075-3416 8075-3417

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구분	추진실적 및 추진계획	비고
<p>그동안 추진실적 (2018. ~ 2021.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미술플랫폼 구축 사업 개요 <ul style="list-style-type: none"> - 아람누리 B1층 해받이터 임대공간을 확보하여 미술플랫폼을 구축. 미술인과 시민간의 소통의 장 마련 - 아람미술관 및 현 지하 임대공간을 통합, 미술관 ZONE으로 체계적 확대 전환하여 고양시립 아람미술관 활성화 ○ 아람미술관 주변 공간확보 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 2019. 4. : 예술인을 위해 고양 아람누리 지하 임대공간을 확보하기 위한 방안 마련(2021년까지 전체 공간 확보) - 2019. 5. : 고양 아람누리 지하 임대공간 확보를 위한 현장 방문 및 임대자 면담 실시 ○ 아람누리 미술플랫폼 구축 구상도 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 2019. 8. : 미술관 구상도 설계용역 회의 - 2019. 9. : 구상도 설계용역 사항 시장님 보고 ○ 사업추진을 위한 도비 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 2020.11.13. : 「아람미술관 미술플랫폼 구축 사업」을 위한 도비 보조금 15억원 확보 ○ 사업추진을 위한 행정절차 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 2020.11.11. : 「아람미술관 미술플랫폼 구축 사업」 중기지방재정계획 반영 - 2020.11.17. : 「아람미술관 미술플랫폼 구축 사업」 투자심사(조건부) ○ 건축기획 용역 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 건축기획 용역 착수 및 완료('21. 2. ~ 6.) · 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축심 완료 - 문화재단(전문가) 실무자 회의(2회) 	
<p>하반기 추진실적 (2021.7.~12.실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미술관 ZONE 구축 관련 건축 설계 공모 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 건축 설계 공모 시행 건의(2021. 8. 24.) - 건축 설계 공모 결과 보고(2021. 11. 16.) - 실시설계 착수(2021. 11. 말 예정) ○ 고양 아트마켓 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2021.10.06.~10.10. - 참여작가 : 고양시 작가 42명 - 출품작 수 : 62점 - 지출예산 : 59,039천원 - 총 관람객 수 : 약 800명 	<p>[증빙1] 관련 공문 (시행 건의)</p> <p>[증빙2] 관련 공문 (설계 공모 결과 보고)</p> <p>[증빙3] 관련 공문 (결과보고서 공문)</p>
<p>2022년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 2022. 6. 실시설계 완료 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	-	2 [문화재단(전문가) 회의]

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	1,410	0	0	0	1,250	80	80	0
미술관 ZONE 구축	국비	0							
	도비	0							
	시비	1,370				1,250	60	60	
	기타								
	소계	1,370				1,250	60	60	
고양아트마켓	국비	0							
	도비	0							
	시비	40					20	20	
	기타	0							
	소계	40					20	20	

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	5,069 (86)	0	0	0	0	5,069 (86)		
미술관 ZONE 구축	국비	0					0		
	도비	1,500 (8)					1,500 (8)		
	시비	3,200 (19)					3,500 (19)		
	기타	0					0		
	소계	5,069 (86)					5,069 (86)		
고양아트마켓	국비	0					0		
	도비	0					0		
	시비	69 (59)					69 (59)		
	기타	0					0		
	소계	69 (59)					69 (59)		

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 미술플랫폼 구축 사업에 따른 공사(리모델링) 착공은 2022년 7월로 예정되어 있으나, 공사 부분이 현재 공실로 되어 있어, 해당 공실에 대한 사용방안 마련 필요

○ 개선대책

- 시민들의 접근성이 좋은 공사 예정 공간(해밭이터 지하 1층)에 대하여는 각 중 행사(아트마켓, 고양아티스트365 등)를 공사 착공 전까지 지속적으로 진행하여 시민들에게 향후 조성되는 미술플랫폼에 대한 홍보 진행