

3-2-4	고양시 평생학습관 건립 추진			
소관부서	평생교육과 (평생학습센터팀)	과장 장장 담당자	오미근 김호석 조은정	연락처 8075-2270 8075-2201 8075-2202

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2018.~2021.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 4. : 토지매매계약 완료 ○ 2018. 5. : 특수상황지역개발 신규사업 선정(국비30억 원, 행안부) ○ 2018. 12. : 평생학습관 건립 기본 계획 수립 연구용역 추진 ○ 2019. 11. : 도시관리계획(지구단위) 변경 결정 고시 <ul style="list-style-type: none"> - 교육연구시설, 노유자시설 추가 ○ 2020. 3. : 건축기획 용역 시행 ○ 2020. 5. : 공공건축 사전검토신청서 제출 (국토부 공공건축지원센터) ○ 2020. 6. : 공공건축심의위원회 심의 ○ 2020. 12. : 건축설계공모 당선작 선정 및 기본·설계용역 시행 ○ 2021. 6. : 평생학습관 대체 공간 준비 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림 뜨레 리모델링 조성을 위한 2회 추경 예산 확보 <p>※ 장애인종합복지센터 복합건립 결정 및 민원 발생 등으로 공사 절차가 지연됨에 따라 공약 내용 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 평생학습관 대체공간(어울림 뜨레) 발굴 및 조성 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p style="text-align: center;">하반기 추진실적 (2021.7.~12. 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평생학습관(어울림 뜨레) 리모델링 실시설계 ○ 평생학습관(어울림 뜨레) 리모델링 공사 ○ 평생학습관(어울림 뜨레) 집기류 배치 ○ 평생학습센터팀 사무실 이전 및 평생교육 프로그램 위탁 운영 ○ 평생학습관 개관(2021. 10.) ○ 평생교육 프로그램 운영 	<p>[중방1] 추진계획</p>
<p style="text-align: center;">2022년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시 평생교육 컨트롤 타워 역할 수행 - 평생학습거점센터 및 평생학습카페 네트워크 조성·관리 ○ 시민대상 평생교육 프로그램 및 평생교육 관계자 역량강화 과정 운영 	

□ **시민참여(소통) 실적**

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1	2			

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ **연도별 투자계획(사업비)**

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	74					74		
고양시 평생학습관 건립	국비								
	도비								
	시비	74						74	
	기타								

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	106	0	0	0	0	74	32	0
고양시 평생학습관 건립	국비								
	도비								
	시비	106					74	32	
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 어울림 뜨레 장소가 협소함에 따라 다양한 프로그램 운영 등 활용에 한계 존재

○ 개선대책

- 어울림누리 생활문화센터를 평생학습관 별관으로 지정하여 문화예술교육 프로그램 운영
- 평생학습거점센터(6개소)와 평생학습카페(45개소)를 활용한 고양시 평생학습 전달체계 구축으로 시민의 학습 접근성 강화
- 행신동 1099-1에 건립 추진 중인 평생학습관 완공 시, 학습관 이전·확대 운영(2023. 12월 예정)