

4-2-8	마을 유휴공간 쌈지공원·도심숲·가로숲 조성				
소관부서	녹지과	과장 장장 담당자	김종천 이상현 지현옥	연락처	8075-4361 8075-4380 8075-4384

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고																									
<p>그동안 추진실적 (2018.~2021.6)</p>	<p>○ 목 표 량 : 쌈지공원 등 28개소 조성</p> <p>○ 추진실적 : 46개소(164% 달성)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>계</th> <th>'19</th> <th>'20</th> <th>'21.6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>46</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>가로숲</td> <td>24</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>도심숲</td> <td>16</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>쌈지공원</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	'19	'20	'21.6	계	46	19	17	10	가로숲	24	10	9	5	도심숲	16	6	6	4	쌈지공원	6	3	2	1	
구분	계	'19	'20	'21.6																							
계	46	19	17	10																							
가로숲	24	10	9	5																							
도심숲	16	6	6	4																							
쌈지공원	6	3	2	1																							
<p>하반기 추진실적 (2021.7.~ 12. 실적)</p>	<p>○ 쌈지공원 조성(4개소)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장항천 도시숲 및 주민휴식공간 조성사업 - 옥상녹화 조성사업(관산동) - 옥상녹화 조성사업(고양지역자활센터) - 현천동 쌈지공원 <p>○ 가로숲 조성(1개소)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 가좌천 푸른숲길 조성사업 <p>○ 도심숲 조성(8개소)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 보행친화환경 조성사업(성저3,4단지 사잇길) - 보행친화환경 조성사업(장성초교길) - 도시숲 리모델링(문춘1,후곡7단지 사잇길) - 경기 그린커튼(터널) 조성사업 - 도심 속 골목정원길 조성사업(백석동) - 도심 속 골목정원길 조성사업(마두동) - 도심 속 골목정원길 조성사업(정발산동) - 일산서구청 건축물 녹화 및 녹색정원 조성사업 																										

**2022년
상반기 추진계획
(향후 추진 계획)**

- **쌘지공원 조성(4개소)**
 - 일산1동 쌘지공원
 - 행주동 쌘지공원
 - 고양동 쌘지공원
 - 토당동 쌘지공원
- **가로숲 조성(6개소)**
 - 철로변 경관 조성사업
 - 오금천 푸른숲길 조성사업
 - 창릉천 경관 조성사업
 - 자녀안심 그린숲 조성사업(백석초등학교)
 - 자녀안심 그린숲 조성사업(아람초등학교)
 - 경의로(백마~곡산) 가로숲길 조성사업
- **도심숲 조성(6개소)**
 - 그린스쿨 조성(시비) 2개소
 - 학교숲 조성(도비보조) 1개소
 - 보행자도로 환경개선사업(오마초교길)
 - 보행자도로 환경개선사업(화정초교길)
 - 도심 속 골목정원길 조성사업(백송10단지)
 - 도심 속 골목정원길 조성사업(대화도서관)

※ 2021년 조직개편으로 녹색도시담당관과 업무 분장됨 (공약사항은 공동추진 사항으로 녹지과에서 취합 제출)
- 쌘지공원, 그린커튼, 골목정원, 벽면녹화 등 녹색도시담당관 추진 (파란색 글씨 표기)

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	10	3	11	-

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	5,480		760	1,180	1,180	1,180	1,180	
마을 유휴공간 쌘지공원·도심숲 ·가로숲 조성	국비	120		-	30	30	30	30	
	도비	-		-	-	-	-	-	
	시비	5,360		760	1,150	1,150	1,150	1,150	
	기타	-		-	-	-	-	-	

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	22,402 (14,070)		785 (660)	8,895 (7,550)	6,909 (5,860)	7,025	-	
마을 유희공간 쌘지공원도심숲 ·가로숲 조성	국비	959 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,011	-	
	도비	8,156 (6,370)		0 (0)	3,417 (2,900)	4,092 (3,470)	1,735	-	
	시비	13,287 (7,700)		785 (660)	5,478 (4,650)	2,817 (2,390)	4,279	-	
	기타	-		-	-	-	-	-	

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 민선7기 공약사항 실천을 위해 예산을 편성하여 원활히 수행하고 있으나, 조성 이후 유지관리(제초, 병해충방제, 가지치기 등)에 필요한 현실적인 수준의 예산 편성이 어려움

○ 개선대책

- 공공근로, 녹지 관련 기간제 근로자 등을 활용하여 녹지유지관리 추진
- 유지관리 부족분 예산에 대해선 추경예산 편성 요구 등