

공약명	<b>친환경 신규 폐기물처리시설 건립 추진</b>				
주관부서 (팀명)	자원순환과 (자원순환시설건립팀)	과장 팀장 담당자 담당자	안명렬 차호원 고의란 김승유	연락처	8075-2680 8075-2692 8075-2693 8075-2696

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p><b>그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 22. 7월 자원그린에너지파크 입지선정 공고(1차)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청 3건: 접수 철회 1건, 자격요건 미충족 2건</li> </ul> </li> <li>○ 22. 12월 자원그린에너지파크 입지선정 공고(2차)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신청 5건: 자격요건 미충족 5건</li> </ul> </li> <li>○ 23. 3월 자원그린에너지파크 사업 TF팀 구성</li> <li>○ 23. 3월 자원그린에너지파크 조성사업 기업 설명회                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 삼성, 태영, GS, 포스코, 한국종합기술, 도화, 동해</li> </ul> </li> <li>○ 23. 3월 자원그린에너지파크 조성사업 주민 홍보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공동주택, 행정복지센터 홍보물 배부</li> </ul> </li> <li>○ 23. 4월 자원그린에너지파크 조성사업 타당성 용역 발표</li> <li>○ 23. 4월 자원그린에너지파크 입지선정 위원회 구성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고양시, 도·시의원, 전문가, 구별 시민대표 14인</li> </ul> </li> <li>○ 23. 5월 제1차 입지선정위원회 개최</li> <li>○ 23. 5월 자원그린에너지파크 입지 공고(3차)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13개소 공모</li> </ul> </li> <li>○ 23. 6월 제2차 입지선정위원회 개최</li> </ul>	<p>입지 공모 개선을 통한 입지확대 (OBS 방송)</p>

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p><b>하반기 추진실적 (2023.7. ~12.)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 23. 7월 자원그린에너지파크 조성 주민공청회 개최</li> <li>○ 23. 7월 자원그린에너지파크 입지후보지 타당성조사 용역 착수</li> <li>○ 23. 7월 제3차 입지선정위원회 개최 (주민대표 6명 위촉)</li> <li>○ 23. 7월 고양시 홈페이지 “자원그린에너지파크 건립” 메뉴 개설</li> <li>○ 23. 8월 입지선정위원회 주민대표 위원 간담회 개최</li> <li>○ 23. 9월 자원그린에너지파크 사업 홍보 (홍보물 배포)</li> <li>○ 23. 9월 입지후보지 주변 지역 주민동의율 검증 용역 시행</li> <li>○ 23. 9월 고양시 ↔ 삼성엔지니어링 업무협약 (복합인프라 구성)</li> <li>○ 23. 9월 자원그린에너지파크 기획 보도</li> <li>○ 23. 9월 폐기물시설 반입수수료 산정 및 주민지원방안 검토 연구용역 보고회</li> <li>○ 23. 10월 폐기물처리시설 기술자문위원회 구성 계획</li> <li>○ 23. 11월 자원그린에너지파크 전략환경영향평가 용역 추진</li> <li>○ 23. 11월 자원그린에너지파크 홍보영상 용역 추진</li> <li>○ 23. 11월 폐기물처리시설 기술자문위원회 구성 및 운영</li> <li>○ 23. 11월 제4차 입지선정위원회 개최</li> <li>○ 23. 11월 고양시 ↔ 한국환경산업기술원 업무협약 (환경기술개발)</li> <li>○ 23. 12월 폐기물처리시설 기술자문위원회 개최</li> <li>○ 23. 12월 자원그린에너지파크 홍보 영상 제작배포</li> <li>○ 23. 12월 폐기물처리시설 기술 포럼 개최</li> <li>○ 23. 12월 폐기물처리시설 신규 입지 주변 복합인프라 개발 방안 발표</li> </ul>	



## □ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압기후
		727 (109)		300 (5.5)	427 (103.5)				
신규 폐기물처리시설 건설 추진	국비								
	도비								
	시비	727 (109)		300 (5.5)	427 (103.5)				
	기타								

## □ 문제점 및 개선대책

### ○ 문제점

- 폐기물처리시설(소각장) 인접 주민에 대한 직접적인 복리증진 방안 구체화 부족
- 고양시 특성에 맞는 폐기물처리시설 주변 복합인프라 구축 구체화 필요

### ○ 개선대책

- 관련 조례 개정을 통하여 구체적 주민복리증진 방안 마련
- 기업 및 기관과의 업무협약을 통하여 복합인프라 구축 구체화

## □ 관련 사진



하남 유니온파크(소각시설) 제1부시장 벤치마킹



폐기물처리시설 조성사업 타당성 조사 용역 최종보고회



자원그린에너지파크 조성사업 주민공청회



고양시↔삼성엔지니어링 업무협약