

공약명	신분당선 일산 연장 추진				
주관부서 (팀명)	교통정책과 (철도계획팀)	과장 김한이	덕서영 김한이	연락처	8075-2910 8075-2930 8075-2934

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 2회 추경에 철도용역 예산 반영 건의 (350,000천 원) → 미반영 ○ 2023년 본예산 반영 (350,000천 원) ○ 고양시 광역철도 확충방안 수립 연구용역 착수 (2023. 4. 27.) <ul style="list-style-type: none"> - 용역비 : 332,500천 원 - 용역수행자 : 대중교통포럼, 유신 - 용역기간 : 2023. 4. 27. ~ 2024. 4. 25. ○ 용역 착수보고회 개최 (2023. 5.) ○ 전문가 자문 실시 (2023. 6.) 	
하반기 추진실적 (2023.7.~12.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광역철도 확충방안 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 대안노선 및 교통수요 검토 - 편익 및 경제성 분석 ○ 전문가 자문 실시 (2023. 12.) 	
2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 타당성 검토 및 「제5차 국가 철도망 구축계획」 반영 건의 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1	-	2	7	-

- 1) 공약 관련 회의 : 용역 착수보고회(2023. 5. 9.)
- 2) 전문가 자문 : 용역 관련 전문가 자문 2회 실시(2023. 5. 8., 2023. 6. 13.)
- 3) 언론 보도 : 철도 용역 관련 언론 보도 7회

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	암기후
	미정	350			350				
신분당선 일산연장 타당성 용역 시행	국비								
	도비								
	시비	350			350				
	기타								

- ※ 검토노선 : 신분당선 일산연장, 3호선 급행, 9호선 급행 대곡 연장 등
 - 용역명 <제5차 국가철도망구축 대비 고양시 광역철도 확충방안 수립 연구 용역>

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	암기후
	미정	350 (266)			350 (266)				
신분당선 일산연장 타당성 용역 시행	국비								
	도비								
	시비	350 (266)			350 (266)				
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 서울시는 2023. 8. '신분당선 서북부연장(용산~신원) 사업'의 기재부 예타미통과(B/C 0.36, AHP 0.325)로 사업 재기획 중

○ 개선대책

- 서울시에 우리 시 건의 노선 관철 될 수 있도록 '신분당선 일산 연장 사업'의 타당성을 높일 수 있는 방안 검토 및 서울시와 적극적인 협의 추진

□ 관련 사진



고양시 광역철도 확충방안 용역 착수보고회



전문가 자문회의



GTX-A 차량출고식



서해선(대곡~소사) 개통식